

DIRECCION TECNICA

Yo : **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC.**

CERTIFICO :

Estos Datos corresponden al programa de obras en proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Correspondiente al trimestre Julio-Septiembre del año 2025, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma



ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR
Director Tecnico del MOPC

Sello





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2025)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	29.39%	135,051,968.74	7,386,899,959.27	7,521,951,928.01	0.00	2,285,958,384.89	0.00	2,285,958,384.90
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	117.19%	1,475,303,325.55	17,619,739,971.59	19,095,043,297.14	4,810,592,029.11	23,830,417,981.33	1,286,534,714.47	19,370,216,034.61
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	32.70%	150,000,000.00	54,383,025.60	204,383,025.60	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	94.59%	1,439,185,892.02	575,350,325.55	2,014,536,217.57	0.00	1,905,567,032.71	0.00	1,905,567,032.72
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS , SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	63.84%	200,000,000.00	46,548,555.12	246,548,555.12	0.00	99,061,126.40	0.00	123,605,555.82
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	86.40%	350,000,000.00	87,386,658.07	437,386,658.07	0.00	377,880,312.59	0.00	358,986,297.01
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	100,000,000.00	24,900,000.00	124,900,000.00	0.00	57,351,762.53	0.00	56,925,384.80
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VATIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	82.73%	500,000,000.00	117,407,565.01	617,407,565.01	66,683,213.05	510,781,488.96	50,012,409.78	506,567,629.69
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	101.82%	350,000,000.00	77,077,805.60	427,077,805.60	0.00	408,632,428.99	0.00	388,200,807.53
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	85.24%	900,000,000.00	224,999,139.60	1,124,999,139.60	0.00	958,907,330.01	0.00	910,961,963.48
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	98.89%	300,000,000.00	88,212,081.72	388,212,081.72	0.00	383,907,290.81	0.00	383,907,290.83
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	26.38%	300,000,000.00	104,112,958.95	404,112,958.95	0.00	106,624,213.33	0.00	166,121,962.46
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	53.44%	150,000,000.00	110,737,092.71	260,737,092.71	0.00	144,841,834.77	0.00	125,163,178.34
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIA MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	92.20%	700,000,000.00	174,714,471.31	874,714,471.31	0.00	806,504,348.45	0.00	722,212,539.91
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	70.93%	156,282,254.72	103,587,160.85	259,869,415.57	0.00	184,313,329.35	0.00	199,424,546.59
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINVIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	98.96%	250,000,000.00	62,021,859.37	312,021,859.37	0.00	308,776,990.89	0.00	308,776,990.90
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC. EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUIERA. TRAMO CARRET. LA ZANIA-NISIRON Y CAM.	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	72.73%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	18,259,547.66	278,431,626.48	7,529,601.00	261,335,512.04

20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	72.44%	147,431,109.25	36,710,346.20	184,141,455.45	0.00	133,384,057.52	0.00	78,028,433.96
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	99.98%	189,144,435.70	86,998,828.68	276,143,264.38	28,365,710.38	276,076,372.01	0.00	247,710,661.63
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	99.87%	130,000,000.00	30,495,243.20	160,495,243.20	29,795,055.71	160,401,385.99	0.00	130,606,330.27
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	80.59%	700,000,000.00	179,101,302.92	879,101,302.92	0.00	627,728,169.72	0.00	670,118,214.34
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	79.68%	950,000,000.00	210,815,381.92	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017 A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	97.46%	3,226,278,709.61	2,397,373,266.42	5,623,651,976.03	0.00	5,397,662,990.38	0.00	5,387,787,593.50
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	90.50%	150,000,000.00	56,579,819.31	206,579,819.31	0.00	194,080,228.46	0.00	186,755,086.26
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	74.25%	350,000,000.00	94,650,327.39	444,650,327.39	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	72.13%	500,000,000.00	258,580,798.66	758,580,798.66	0.00	499,913,373.87	0.00	501,751,191.15
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	80.07%	378,080,274.41	94,431,347.47	472,511,621.88	0.00	378,338,876.35	0.00	378,338,876.35
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL	79.31%	250,000,000.00	62,499,581.07	312,499,581.07	0.00	247,851,346.40	0.00	235,888,509.81
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	67.07%	1,217,414,293.28	1,326,988,153.41	2,544,402,446.69	0.00	1,706,647,033.65	0.00	1,706,647,033.65
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	83.37%	1,997,845,720.20	863,862,347.50	2,861,708,067.70	0.00	2,385,863,696.50	0.00	2,442,471,275.66
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	38.48%	1,866,259,380.90	8,688,064,534.00	10,554,323,914.90	0.00	4,061,116,642.08	0.00	4,061,116,642.07
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	82.94%	200,000,000.00	48,135,681.51	248,135,681.51	0.00	205,798,972.62	0.00	203,976,365.76
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	46.32%	500,000,000.00	177,576,677.20	677,576,677.20	0.00	199,366,710.22	0.00	285,040,368.09
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	98.95%	250,000,000.00	62,338,821.91	312,338,821.91	0.00	309,046,021.46	0.00	278,048,313.19
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA -BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	1.11%	191,539,454.50	351,295,642.66	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	0.00	110,354,750.05
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	59.37%	400,000,000.00	219,654,251.36	619,654,251.36	0.00	367,878,848.11	0.00	379,840,386.35
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	68.94%	720,760,279.80	491,925,264.60	1,212,685,544.40	0.00	836,080,723.49	0.00	863,049,613.94
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.04%	350,000,000.00	82,991,425.59	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38

42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	52.54%	2,281,372,187.98	13,483,931,498.89	15,765,303,686.87	224,301,690.81	8,283,750,514.85	179,441,352.65	8,533,998,233.56
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	33.90%	200,000,000.00	28,603,659.37	228,603,659.37	13,642,425.02	77,500,391.39	0.00	87,893,474.77
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	76.37%	500,000,000.00	233,531,932.24	733,531,932.24	0.00	560,233,840.36	0.00	309,825,930.30
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	37.82%	19,996,022.40	7,676,884.55	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON)	49.96%	250,959,023.97	56,416,141.75	307,375,165.72	0.00	153,568,192.57	0.00	184,329,587.20
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA	91.64%	2,112,908,521.48	2,373,464,304.54	4,486,372,826.02	0.00	4,111,130,756.72	0.00	4,105,192,061.78
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	33.35%	32,000,000.00	2,075,945,389.68	2,107,945,389.68	0.00	703,013,900.98	0.00	703,013,900.96
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	116.97%	738,849,679.73	151,395,229.35	890,244,909.08	0.00	1,041,299,007.24	0.00	986,320,526.04
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	22,843,763.25	8,781,331.50	31,625,094.75	0.00	26,155,227.97	0.00	26,797,045.01
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A.	84.63%	557,514,560.32	177,023,991.52	734,538,551.84	0.00	621,652,561.90	0.00	571,098,392.19
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S)	58.59%	2,388,116,904.14	1,308,775,887.47	3,696,892,791.61	404,216,230.13	2,166,043,512.69	287,089,211.62	2,106,271,959.97
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS "(MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	36.24%	573,988,053.99	724,590,852.82	1,298,578,906.81	0.00	471,698,598.24	0.00	529,363,783.05
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA J.M., S.A ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	95.68%	262,191,505.94	64,538,253.49	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	91.26%	338,238,987.24	116,367,770.27	454,606,757.51	0.00	437,581,971.96	0.00	408,049,087.05
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA YAGUIZA- LOS ZACONES - LOSCACAO- SAN FRANCISCO DE MACORIS , PROV., DUARTE	248-2006	GRENYHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	54.24%	28,211,575.91	880,234,321.98	908,445,897.89	0.00	703,577,269.09	0.00	669,065,628.88
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINVIA DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	98.57%	98,054,901.37	24,272,391.21	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	90.96%	1,614,904,138.66	0.00	1,614,904,138.66	0.00	1,340,602,452.19	0.00	1,353,545,677.33
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAJO, PROV. DUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S,A, Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	94,799,324.93	23,254,748.37	118,054,073.30	0.00	90,581,066.02	0.00	91,424,717.80
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	46.42%	116,827,380.54	72,112,873.32	188,940,253.86	0.00	19,593,448.84	0.00	46,938,175.75
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	85.54%	84,101,826.41	42,098,955.50	126,200,781.91	0.00	107,950,941.43	0.00	111,600,909.51

62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACCION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA MOPC-CCC-CP-2019-0026	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	96.58%	25,975,143.40	0.00	25,975,143.40	0.00	25,087,665.27	0.00	25,265,160.91
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	COSNTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. 8PINSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	94.47%	175,347,351.60	64,905,282.64	240,252,634.24	0.00	226,960,300.41	0.00	226,960,300.41
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL	94.61%	2,861,714,889.76	1,521,504,176.56	4,383,219,066.32	0.00	4,147,033,141.50	0.00	4,147,033,141.50
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO VIAJAMA PROV. AZUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1248-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS	57.05%	133,746,825.48	0.00	133,746,825.48	15,470,553.90	76,297,472.72	0.00	69,328,208.26
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE VALENCIA MATOS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS - LAS SALINAS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE DE 10.00 X 3.00 MTS Y ENLACE EN BAITOA,CARRETERA EL LIMON -VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACAOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1181-2022	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL	23.82%	167,543,045.14	41,885,761.19	209,428,806.33	0.00	49,882,414.39	0.00	83,013,748.58
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO PALMA - LA LAGUNETA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PAJARITO, MUNICIPIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RÍO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	60.67%	190,738,363.61	0.00	190,738,363.61	0.00	115,721,180.82	0.00	120,271,856.52
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO DE DRENAJE CARRETERA MANOGUAYABO-LA C, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	18.77%	127,723,760.36	0.00	127,723,760.36	0.00	23,979,414.15	0.00	39,613,959.56
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS ÁGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										

[illegible]

128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1311-2022	TYPHON SOLUCIONES, SRL	32.25%	229,636,057.10	0.00	229,636,057.10	0.00	74,055,424.73	0.00	97,766,008.73
129	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON, COMUNIDADES INVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
130	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
131	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1359-2022	CONSTRUCTORA ARPO, SRL	39.27%	279,890,803.97	0.00	279,890,803.97	0.00	54,963,489.27	0.00	94,452,603.28
132	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD CHAVÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
133	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL BOCA DE CHAVÓN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
134	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO HONDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1314-2022	INGENIERIA ESTRELLA, SA	61.77%	291,128,618.41	0.00	291,128,618.41	0.00	179,828,821.24	0.00	184,105,898.45
135	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 BADEN TUBULAR SOBRE RIO JAQUEY ACAPULCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
136	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 5.67 MTS EN ARROYO BONITO, LA DESCUBIERTA CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
137	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO LA PALMA, CARRETERA EL HOYITO, D. M. TIREO, CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
138	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 5 PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
139	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 6 PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
140	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 7 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAOLA CIENAGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
141	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 8 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1325-2022	IDC CONSTRUCCION, SRL	60.39%	291,222,206.44	0.00	291,222,206.44	0.00	175,882,694.22	0.00	181,362,327.21
142	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 CARRETERA SABANA REY - LOS SOLARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
143	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
144	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO, BONAÓ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1353-2022	CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	0.00%	210,176,498.27	0.00	210,176,498.27	0.00	0.00	0.00	42,035,299.66
145	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO YAMASA, CUESTA DE JOBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
146	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 5 PUENTE SOBRE RÍO OZAMA, CARRETERA PERALVILLO-MAIMON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
147	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 6 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE Y RELLENO DEL PUENTE LOS JOVILLOS EL 35 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
148	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 7 PUENTE LA GINA CARRETERA PERALVILLO, YAMASA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
149	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 PUENTE ARROYO SALADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
150	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 PUENTE BAJABONICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										

151	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE JUAN DE MINA - LAS VIEJAS - ALTAMIRA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1327-2022	PINSA PROYECTOS INDUSTRIALES, SA	64.87%	186,993,589.15	0.00	186,993,589.15	79,456,863.16	121,249,033.23	47,261,370.20	122,273,041.09
152	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 PUENTE GUANANICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
153	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 5 BADEN DE SABALLO - PIRAGUA, MUNICIPIO IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
154	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 6 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE CARRETERA LUPERON - IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1329-2022	GRUPO BERDALIA, SRL	28.17%	253,171,976.26	0.00	253,171,976.26	0.00	71,319,008.31	0.00	50,634,395.25
155	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
156	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 2 PUENTE EN VILLA EN LA CARRETERA EL BATEY, PIEDRA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
157	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 3 BADEN TUBULAR DE HORMIGON Ø 72"CON UNA LONG. DE 50 MTS EN RIO BANILEJO, CARRETERA EL PINAR, GUAYABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
158	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 4 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
159	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 5 PUENTE SOBRE CANAL LATERAL DEL YAQUE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
160	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 6 PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SÁNCHEZ, LAS SALINAS, BARAHONA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
161	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 7 PUENTE MIXTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTA - BOCA DE CACHÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1328-2022	COMPAÑÍA ARMENTERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	65.76%	201,118,424.21	0.00	201,118,424.21	0.00	132,259,474.29	0.00	132,805,316.85
162	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 16 ITEM 1 CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL - PALOMA, TRAMO II (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
163	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAVACAMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1363-2022	INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO, IGPC	23.21%	320,896,328.40	0.00	320,896,328.40	18,711,464.64	74,475,299.31	0.00	103,213,949.95
164	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY, EN LA CARRETERA -HIGUEY - LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
165	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUANITO - SANATE ABAJO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1362-2022	ABREU MEDINA INGENIEROS, SRL	24.20%	228,675,826.24	0.00	228,675,826.24	0.00	55,343,451.72	0.00	84,475,581.44
166	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO CAGUERO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
167	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE ARROYO CAJERO EN LA CARRETERA EL MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
168	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1351-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	85.23%	325,489,335.68	0.00	325,489,335.68	0.00	277,419,651.90	0.00	259,291,623.48
169	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERMEJO, SECTOR DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1355-2022	EDIFICACIONES M Y I	0.00%	222,310,139.09	0.00	222,310,139.09	0.00	0.00	0.00	44,462,027.82
170	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										

171	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL ELMUHRST, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1397-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	16.72%	210,807,816.50	0.00	210,807,816.50	0.00	35,249,483.81	0.00	66,836,201.97
172	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL BOSQUE-PILANCÓNDON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
173	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS SECCION AMANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
174	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE RIO LA YEGUADA, MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1350-2022	POLYCANA DOMINICANA, SRL	18.71%	259,669,223.08	64,917,305.77	324,586,528.85	0.00	60,719,820.44	0.00	94,437,718.92
175	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO BEJUCAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
176	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SANCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR-VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
177	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1371-2022	CODOM, SRL	0.00%	323,729,302.55	0.00	323,729,302.55	0.00	0.00	0.00	121,887,382.25
178	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS CORAZONES LOS BARRACOS (INCLUYE ALCANTARILLA CAJON SIMPLE) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
179	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABIRMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
180	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESCUELA-CRUCÉ CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1372-2022	GESCON, SRL	25.66%	327,427,165.84	0.00	327,427,165.84	29,789,578.21	84,004,904.06	20,852,704.74	124,288,866.00
181	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTUNATO MUNICIPIO DE MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
182	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCESSES MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
183	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1367-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	49.86%	282,892,390.46	0.00	282,892,390.46	0.00	141,057,580.46	0.00	193,585,858.34
184	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO-PEDRO SÁNCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
185	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PROTECCION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RIO CUACON, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
186	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBOCACIQUILLO, (INCLUYE PUENTE SOBRE RIO CACIQUILLO) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
187	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANA EN LA CARRETERA HIGÜEY-HATO DE MANA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
188	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO SOBRE RIO PAÑA PAÑA EN CALLE 30 DE MAYO, BARRIO PUERTO RICO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1375-2022	SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL	36.72%	275,805,935.43	0.00	275,805,935.43	0.00	101,267,699.95	0.00	146,302,117.03
189	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 3.00 M X 2.00 M, EN ARROYO PAÑA PAÑA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
190	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL HEAM, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
191	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA DOLE HASTA EL BATEY LO LANO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										

192	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN AGUAS ARRIBAS Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CEDRO, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1385-2022	EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	0.00%	195,733,281.26	0.00	195,733,281.26	0.00	0.00	0.00	39,146,656.25
193	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 RECONSTRUCCIÓN CRUCE DAJAO - CARRETERA BAYAGUANA - PLATANAL, (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO YABI) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
194	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO CRITICO SABANA DEL RIO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
195	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAÑUELO - DAJAO - ANTON SANCHEZ, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
196	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO HASTA BOSQUE ARRIBA, HASTA LLEGAR A LA LECHERIA, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
197	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CALLEION DE DAJAO, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
198	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO RIO JAYA, SECTOR MIRABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1381-2022	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	47.38%	279,202,579.81	0.00	279,202,579.81	0.00	132,276,433.92	0.00	148,434,019.32
199	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 SOLUCION PUNTO CRITICO RIO CEMI , MUNICIPIO DE HOSTOS,SAN FRANCISCO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
200	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CRUCE RIO JAYA, COMUNIDAD SANCHI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
201	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO RIO BIJAO, VILLA LINDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
202	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 PUNTO CRITICO RIO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TARANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
203	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 6 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL VALLE-LA LAGUNA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
204	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN CAJÓN SOBRE ARROYO CAGUERO EN EL POBLADO LOS MORALES, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1378-2022	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	0.00%	299,898,038.40	0.00	299,898,038.40	0.00	0.00	0.00	109,847,502.03
205	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 SOLUCION DE PUNTO CRITICO AVENIDA LA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
206	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGENES RIO QUISIBANI, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
207	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN -SAN RAFAEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1373-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL	74.67%	352,125,837.51	0.00	352,125,837.51	0.00	262,942,429.57	0.00	255,102,839.01
208	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 SOLUCION PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA COPEYITO - MATA BONITA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1379-2022	INELCISA, SRL	51.59%	253,595,636.32	0.00	253,595,636.32	0.00	130,842,666.47	0.00	142,308,993.80
209	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COPEYITO - CARRASCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
210	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAS CORCOVAS - LAS COLMENAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
211	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 SOLUCION DE PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA EL FACTOR - LOS INDIOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
212	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1386-2022	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES (CONTRUVISA), SRL	92.44%	217,683,894.25	54,420,973.56	272,104,867.81	60,325,606.18	251,529,435.96	48,997,032.66	226,376,492.36

213	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 PUENTE ARROYO DON JUAN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1376-2022	GRUPO BISERICI, SRL	40.96%	269,156,286.14	67,289,071.54	336,445,357.68	22,138,353.00	137,807,661.38	15,496,847.09	150,296,620.19
214	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 PUENTE ARROYO NARANJO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
215	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO DUEY Y LA CAÑADA DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA , HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1380-2022	MACDOUGALL CONSTRUCTORA	0.00%	234,161,623.10	0.00	234,161,623.10	0.00	0.00	0.00	46,832,324.62
216	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 4.00 X 10.00 MTS. EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
217	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE ARROYO HONDO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
218	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 11 (MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1) (MOPC-CCC-LPN-2021-0036)	570-2022	CONSTRUCTORA BORGES, SRL	16.95%	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	8,475,139.99	0.00	24,938,503.83
219	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION SUR II, LOTE 03, ITEM 13, PEDERNALES, SECCION 02 (MOPC-CCC-LPN-2021-0036)	435-2022	CONSTRUCTORA JORSA, SRL	94.82%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	18,964,274.45	0.00	18,223,505.84
220	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 8 Y 9 , SANTO DOMINGO ESTE, SECCION 1 Y 2 (MOPC-CCC-LPN-2021-0036)	426-2022	CONCRETUM, SRL	92.87%	100,000,000.00	35,614,467.40	135,614,467.40	0.00	125,951,419.69	0.00	119,653,848.69



